

令和7年度北条道路弓原地区舗装工事

工事概要

施 工 者	株式会社 NIPPO
工事場所	東伯郡北栄町弓原地内
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日

本工事は、東伯郡北栄町弓原地内において、舗装工・道路附属施設工・橋梁附属物工・排水構造物工を施工する工事です。

工事進捗率
(令和8年8月末)

22.4%

コメント

令和7年度北条道路弓原地区舗装工事を施工することになりました株式会社NIPPOです。
8月末現在、排水構造物工、道路附属施設工を施工しました。
9月は張りコンクリート打設、伸縮装置設置工を行います。
暑さが続きますので熱中症対策を継続して行っていきたいと思います。

工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年4月【着工前】



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月



令和7年度北条道路弓原地区舗装工事

施工状況



道路付属施設工

マウンタブル縁石
設置状況

工事名 令和7年度北条道路弓原地区舗装工事
工 種 道路付属施設工 測 点 No.154+00
ノーズ工
据付状況
株式会社NIPPO



排水構造物工

側溝据付状況

工事名 令和7年度北条道路弓原地区舗装工事
工 種 排水構造物工 測 点 No.153+60R側
側溝工
据付状況
株式会社NIPPO



道路付属施設工

1号カメラ基礎
鉄筋配筋確認

工事名 令和7年度北条道路弓原地区舗装工事
工 種 道路付属施設工 測 点 No.154+50
1号カメラ基礎 配筋確認
S1:D-16 @201(@200)
株式会社NIPPO