

令和7年度北条道路江北第1舗装工事

工事概要

施 工 者	大有建設株式会社	本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、路体盛土工・排水構造物工・道路付属施設工および舗装工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町江北地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	18.0%

コメント

令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事を担当している大有建設株式会社です。
8月末現在、工事延長1340mに対して78%程度着手しています。
9月末より、舗装工事に着手していきます。近隣の皆様におきましては、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事写真

令和8年4月【着工前】



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月



令和7年度北条道路江北第1舗装工事

施工状況



道路土工
路体盛土



ケーブル配管工
床掘