

令和7年度北条道路由良宿地区函渠工事


工事概要

施 工 者	株式会社 井木組	本工事は、東伯郡北栄町由良宿地内において、ボックスカルバートを施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町由良宿地内		
工 期	令和8年2月18日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	11.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
8月は、段落ち防止用枕（カルバート各ブロック間構造物）の施工が完了しました。9月より足場設置とカルバート本体の施工を行う予定です。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年3月【着工前】		令和8年7月	
			
		⇓	
		令和8年8月	
			

令和7年度北条道路由良宿地区函渠工事

施工状況



カルバート工
段落ち防止用枕
コンクリート打設

完了



カルバート工 埋戻し状況



カルバート工
段落ち防止用枕
埋戻し完了