

令和7年度北条道路江北地区第2舗装工事

工事概要

施 工 者	鹿島道路 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内～国坂地内
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日

本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、路体盛土工・法面整形工・防草コンクリート工・舗装工(車道舗装、路肩舗装)・排水構造物工を施工する工事です。	
工事進捗率 (令和8年8月末)	12.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は小型標識基礎や排水構造物（U型側溝）、ケーブル配管の施工が完了しました。9月は引き続き路肩の路体盛土や法面整形を行い、法面整形完了後張りコンクリート（防草コンクリート）の施工を行う予定です。

工事の際は、騒音・振動対策や粉塵対策、また交通安全に十分に配慮して施工を行います。
沿線の皆様には、大型車両の出入りや作業に伴う騒音等でご迷惑をお掛けする場合もございますが、1日も早く工事を終えるよう努力致しますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年6月 【着工前】



令和8年7月 【着工前】



令和8年7月



令和8年8月




令和7年度北条道路江北地区第2舗装工事

施工状況



道路附属施設工

ケーブル配管敷設状況



道路土工

路体盛土整形状況



道路土工

路体盛土転圧状況